



STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I ADMINISTRACJI

05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133

tel. 22 733-72-00
fax. 22 733-72-01

Ożarów Mazowiecki, 20.04.2022 r.

IZA.272.1.8.2022

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

W dniu 20.04.2022 r. o godz. 13:00 w Ożarowie Mazowieckim odbyła się wizja lokalna w ramach postępowaniu przetargowego nr IZA.272.1.8.2022 pn.

WYKONANIE MODERNIZACJI WĘZŁÓW SANITARNYCH ORAZ WYKONANIE NOWYCH INSTALACJI WOD-KAN W ZS NR 1 W OŻAROWIE MAZOWIECKIM – CZĘŚĆ I

1. W wizji lokalnej udział wzięli przedstawiciele Zamawiającego:
2. W trakcie spotkania udostępniono Wykonawcom planowane miejsce wykonywania prac budowlanych w Zespole Szkół nr 1 w Ożarowie Mazowieckim
3. W wizji wzięli udział przedstawiciele n/w Wykonawców:
4. W trakcie wizji zostały zadane następujące pytania:
 - a) Ile dni przewiduje Zamawiający na wykonanie koncepcji ?
 - b) Z jakiego materiału mają zostać wykonane ścianki w toaletach i prysznicach?
 - c) Czy wymiana drzwi do sanitariatów podlega pod przedmiot zamówienia?
 - d) Jakie są możliwości organizacji wynoszenia gruzu powstałego przy remoncie sanitariatów w piwnicy?
 - e) Jakie umywalki mają zostać zamontowane w pomieszczeniu nr 119 na piętrze?
 - f) Czy wymiana grzejników podlega pod przedmiot zamówienia?
 - g) Jakiego rodzaju sufitów mają być montowane w węzłach sanitarnych?
5. Odpowiedzi
 - a) 5 dni w których należy wykonać odkrywki;
 - b) Z systemowych ścianek HPL przeznaczonych do pomieszczeń mokrych;
 - c) Tak, w ofercie należy przewidzieć wymianę drzwi w węzłach sanitarnych;
 - d) Gruz należy wynosić wejściem głównym do szkoły;
 - e) W pomieszczeniu na piętrze nr 119 należy zamontować umywalki nablatowe;
 - f) W ofercie należy przewidzieć wymianę wszystkich grzejników na grzejniki o parametrach takich samych lub wyższych;
 - g) W pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych na parterze i piętrze/półpiętrze należy przewidzieć montaż systemowych kasetonowych

sufitów podwieszanych z wypełnieniem kasetonami o podwyższonej odporności na wilgoć.

Powyższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Na tym wizję zakończono.

.....

.....